THACO

BÁO CÁO NGÀY
DAILY REPORT

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM
Tuyến Bến Thành - Tham Lương

Mã tài liệu | Doc. code	**HCM2_1-23_CS-THAC_DCEM-CPZZ-ST01-CWS-DRP-00001**		
Vị trí | Location	ST01	**Số BCN** | Report no.	00001
Đơn vị thi công | Subcontractor	THAC_CRSG, THAC_THAN, THAC_BACHY	**Ngày** | Date	12/11/2026

I. THÔNG TIN CHUNG & THỜI TIẾT | GENERAL & WEATHER

Sáng *AM*	**Chiều** *PM*	**Giờ ngừng do thời tiết** *Hours lost*	**Hoàn thành kế hoạch ngày** *Plan completion*
Nắng	Nắng	0	

II. NHÂN LỰC | MANPOWER

Mã Resource *Resource ID*	**Loại** *Category*	**Số người hôm nay** *Daily Actual*	**Luỹ kế hôm qua** *Prev. Cum.*	**Tổng hiện nay** *Cum. Total*	**Ghi chú** *Remark*
RS-ST01-00001	Chỉ huy trưởng	10	0	10	
RS-ST01-00002	Giám sát hiện trường	10	0	10	
RS-ST01-00003	Công nhân kỹ thuật	0	0	0	
---	Lao động phổ thông	0	0	0	
---	An toàn viên	0	0	0	
---	Vận hành máy	0	0	0	
Tổng | Total		**20**	**0**	**20**	

Tóm tắt | Summary:

III. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN | WORK QUANTITIES

Activity ID (P6) *Activity ID*	**Cấu kiện** *Element*	**Công việc** *Step*	**ĐV** *Unit*	**Ngày bắt đầu** *Start*	**Ngày kết thúc** *Finish*	**Thực hiện hôm nay** *Daily Actual*	**Luỹ kế hôm qua** *Prev. Cum.*	**Tổng phải làm** *Planned Qty*	**Tiến độ** *Progress (%)*	**Ghi chú** *Remark*
CV-ST01-00012	ST01-DW-P13	DWL-01 Đào	m3	22/11/2026	25/11/2026	100	0	1.000	10	
---	---	DWL-02 Hạ lồng thép	tấn	22/11/2026	25/11/2026	0	0	0	0	
---	---	DWL-03 Đổ bê tông	m3	22/11/2026	25/11/2026	0	0	0	0	
---	---	GWL-01 Tường dẫn	m	22/11/2026	25/11/2026	0	0	0	0	

Tóm tắt | Summary:

IV. THIẾT BỊ | EQUIPMENT

Mã tài nguyên *Res ID*	**Thiết bị / biển số** *Equipment*	**Số lượng** *Qty*	**Tình trạng** *Status*	**Activity ID (P6)** *Activity ID*
---	Cẩu bánh xích 80T	1	**Active**	---
---	Gầu ngoạm tường vây	1	**Active**	---
---	Trạm trộn / tái sinh bentonite	1	**Active**	---
---	Máy đào 0,7 m³	2	**Active**	---
---	Xe bồn bê tông 7 m³	6	**Active**	---
---	Máy phát điện 250 kVA	1	**Pending**	---

Tóm tắt | Summary:

V. VẬT TƯ | MATERIALS

Mã vật tư *Mat. ID*	Vật tư *Material*	ĐV *Unit*	Nhập về trong ngày *Received*	Nhà cung cấp *Supplier*	Ghi chú *Remark*
---	Bê tông C35/45 tường vây	m3	214	Thiên An	
---	Thép D32 (lồng P-14)	tấn	32	Hoà Phát	
---	Bentonite	tấn	4	Thaco	MAS chờ PICC
Tóm tắt | Summary:					

VI. NGỪNG VIỆC | STOPPAGES

Activity ID (P6) *Activity ID*	Mã lý do *Reason code*	Nhóm - Trách nhiệm *Group - Responsible party*	Phạm vi *Scope*	Số giờ *Hours*	Mô tả *Description*
CV-ST01-00012	---	Thời tiết - Bất khả kháng	Một công việc	1,5	Mưa to – dừng đào gầu ngoạm tấm P-13
Tổng | Total				**1,5**	
Tóm tắt | Summary:					

VII. KẾ HOẠCH NGÀY MAI – 13/11/2026 | PLAN FOR TOMORROW

Activity ID (P6) *Activity ID*	Cấu kiện *Element*	Mô tả công việc *Description*	Khối lượng dự kiến *Planned qty*	ĐV *Unit*
CV-ST01-00012	ST01-DW-P13	Đào hoàn thành đến cốt -32,5 m; kiểm tra độ thẳng đứng (Koden)	120	m3
CV-ST01-00012	ST01-DW-P14	Hạ lồng thép P-13	28	tấn
CV-ST01-00011	---	Đổ bê tông tường dẫn trục 8–9	9	m
Tóm tắt | Summary:				

VIII. VƯỚNG MẮC / RÀNG BUỘC ĐANG MỞ | OPEN ISSUES & CONSTRAINTS

Activity ID (P6) *Activity ID*	Mã vướng mắc *Issue ID*	Nội dung *Description*	Mức độ *Severity*	Bên xử lý *Owner*	Phát sinh *Raised*	Hạn *Due*	Trạng thái *Status*	Cập nhật hôm nay *Today update*
CV-ST01-00012	ST01-ISS-00001	Cọc secant lấn ranh 300–450 mm cạnh Đông – chờ phương án thiết kế	**Cao**	THAC_DDEM	15/10/2026	28/10/2026	**Đang xử lý**	TK đã gửi phương án sơ bộ, chờ CICE
CV-ST01-00012	ST01-ISS-00002	Phê duyệt NCC bentonite mới – tồn 4 ngày	**Cao**	THAC_DPRC	20/10/2026	27/10/2026	**Mở**	---
CV-ST01-00011	ST01-ISS-00003	Cáp ngầm chưa xác định tại trục 9 – dò tìm trước khi đào tường dẫn	**Thấp**	Site + EVNHCMC	22/10/2026	30/10/2026	**Mở**	---
CV-ST01-00012	ST01-ISS-00004	Thiếu mặt bằng tập kết lồng thép do phân luồng GĐ2	**Trung bình**	MAUR_PMU2	18/10/2026	05/11/2026	**Đóng**	---
Tóm tắt | Summary:								

IX. AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – CHỈ THỊ TVGS | HSE – QUALITY – ENGINEER'S INSTRUCTIONS

Sự cố HSE *HSE incidents*	Sự cố môi trường *Environmental incidents*	Kiểm tra an toàn lao động *HSE inspections*	Nghiệm thu (IR) *Inspection requests*	NCR mới *New NCR*
0	0	0	0	0
Mô tả sự cố | Incident details: Không có | None				
Chỉ thị / ý kiến của tư vấn giám sát (TVGS) | Engineer's instructions:				

X. SỰ KIỆN TRONG NGÀY | EVENT LOGS

Mã sự kiện *Event ID*	Loại sự kiện *Type*	Nội dung *Description*	Hạn xử lý *Due*	Trạng thái *Status*
---	KIEM_TRA_ATLD	3 lượt kiểm tra hiện trường (cẩu, hố đào, điện)		**Đạt**
ST01-DW-P12	NGHIEM_THU	Nghiệm thu lồng thép tấm P-12		Không Đạt
ST01-DW-P12	CHI_THI_TVGS	Bổ sung biên bản kiểm tra dung dịch bentonite tấm P-12		**Đạt**

Mã sự kiện *Event ID*	Loại sự kiện *Type*	Nội dung *Description*	Hạn xử lý *Due*	Trạng thái *Status*
ST01-DW-P12	NGHIEM_THU	Nghiệm thu hố đào tấm P-12 trước đổ BT		Không Đạt

Tóm tắt | Summary:

XI. ẢNH HIỆN TRƯỜNG | SITE PHOTOS

BỘ PHẬN DCEM



img1.jpg



img3.jpg

Tóm tắt | Summary: tốt

BỘ PHẬN HSE



img2.jpeg



img3.jpg

Tóm tắt | Summary: bình thường

XII. THÔNG TIN KÝ DUYỆT | SIGN-OFF

Người lập *Prepared by*	Trưởng ga / Chỉ huy trưởng *Site manager*
truongquoctoan1@minhtek.com	**Trương Quốc Toàn - Minhtek**

Sinh tự động từ Microsoft 365 (SharePoint)
Ảnh: data/ST01/DailyReport_20261112/photos/ | Template version: template_DRP_ST01_20261112 (12/11/2026)